

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 976

Oggetto: **Lavori di riqualificazione da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro, Locali Pronto Soccorso.**

- **Approvazione relazione sul conto finale dei lavori.**
- **Approvazione del certificato di regolare esecuzione.**
- **Liquidazione e pagamento fatture.**

Settore Tecnico

Bilancio

Aggregato di spesa:

Sub aggregato di spesa:

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto Ec.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro _____

Il Responsabile del Settore _____

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Catania _____

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n. _____

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott. Gianluca Roccella)

Settore Tecnico

Il Responsabile dell'istruttoria
Coll. Amm. Esp. - Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

Seduta del giorno 19 DIC. 2016

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania*

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione
Siciliana n. 205/Serv.1/S.G. del 24.06.2014, giusta art.
33, c. 2, L.R. n. 5 del 14.04.2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario
del Dott.

Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso:

1. **Che**, con deliberazione n. 291 del 20.10.2014, è stato conferito alla Associazione Professionale Mediterranea Progetti, con Legale Rappresentante l'ing. Maurizio Santagati, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, sez. A n. 2404, l'incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei "lavori di riqualificazione da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro - Pronto Soccorso".
2. **Che**, con deliberazione del n. 57 del 28/01/2015, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto per l'esecuzione di "Lavori di riqualificazione da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro - Pronto Soccorso", secondo il seguente quadro economico di spesa:

Lavori

Lavori a b.a.	165.222,59
Costo del personale non soggetto a ribasso	78.734,43
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	9.552,77
<i>Importo complessivo dei lavori</i>	<i>253.509,79</i>

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva sui lavori (10%)	25.350,98
Spese tecniche (Iva ed Inarcassa compresa)	49.483,20
Accesso a discarica	4.600,00
Imprevisti	12.585,84
Fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/06	5.070,19
<i>Importo complessivo per somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	<i>97.090,21</i>

Importo complessivo del progetto 350.600,00

3. **Che**, con deliberazione n. 560 del 10.09.2015, l'appalto in questione è stato aggiudicato alla impresa Figeo Srl, con sede in Giarre (CT), via Damiani Lanza 18, alle seguenti condizioni economiche:
ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara pari al 37.6946%, e, pertanto, per un importo netto offerto pari ad € 102.942,60, oltre costo del personale ed oneri di sicurezza entrambi non soggetti a ribasso e pari, rispettivamente a € 78.734,43 ed € 9.552,77, il tutto per un importo complessivo dell'affidamento pari ad € 191.229,80 (Iva esclusa).
4. **Che**, con verbale sottoscritto in data 23/11/2015, sono stati avviati i lavori di che trattasi.
5. **Che**, con deliberazione n. 305 del 22/04/2016, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, è stato approvato lo schema di atto di sottomissione, nonché, rimodulato il nuovo quadro economico di progetto fissando il nuovo importo contrattuale pari ad € 216.480,91 (oltre Iva), il tutto secondo il seguente quadro economico:

	<i>Progetto</i>	<i>Contratto</i>	<i>Perizia</i>
<u>Lavori</u>			
Lavori	165.222,59	102.942,60	100.466,75



Costo del personale non soggetto a ribasso	78.734,43	78.734,43	105.824,98
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	9.552,77	9.552,77	10.189,18
<i>Importo complessivo dei lavori</i>	<i>253.509,79</i>	<i>191.229,80</i>	<i>216.480,91</i>
<i><u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u></i>			
Iva sui lavori (10%)	25.350,98	19.122,98	21.648,09
Spese tecniche (Iva e Cassa Previd. compresa)	49.483,20	49.483,20	49.483,20
Accesso a discarica	4.600,00	4.600,00	4.360,00
Imprevisti	12.585,84	12.585,84	12.585,84
Fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/06	5.070,19	5.070,19	5.545,26
Economie	-	68.507,99	40.496,70
<i>Importo complessivo per somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	<i>97.090,21</i>	<i>159.370,20</i>	<i>134.119,09</i>
<i><u>Importo complessivo del progetto</u></i>	<i>350.600,00</i>	<i>350.600,00</i>	<i>350.600,00</i>

Visti i seguenti atti:

1. Determina n. 53 del 01/06/2015, con la quale è stata liquidata e pagata - al professionista incaricato della progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza - la somma di € 25.376,00 (comprensiva di Iva e ritenuta di acconto).
2. Determina n. 66 del 05/07/2016, con la quale è stata liquidata e pagata - al professionista incaricato della progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza - la somma di € 12.053,60 (comprensiva di Iva e ritenuta di acconto).
3. Determina n. 19 del 01/03/2016 con la quale si è provveduto a liquidare e pagare - all'appaltatore Figeco Srl - il I stato di avanzamento lavori, per un importo di € 51.795,61 (oltre Iva).
4. Determina n. 56 del 09/06/2016 con la quale si è provveduto a liquidare e pagare - all'appaltatore Figeco Srl - il II stato di avanzamento lavori, per un importo di € 55.182,70 (oltre Iva).
5. Deliberazione n. 790 del 20/10/2016 con la quale - a fronte di un III stato di avanzamento lavori di € 80.857,68 (oltre Iva) - si è provveduto a liquidare e pagare all'impresa Figeco Srl una somma pari ad € 74.027,71 (oltre Iva), al netto di € 7.958,97 (somma sottratta alla disponibilità dell'Appaltatore e posta a garanzia del creditore procedente per atto di pignoramento del Tribunale Civile di Catania a carico della impresa Figeco).
6. Determina n. 93 del 15/11/2016 con la quale è stata liquidata e pagata, all'Appaltatore Figeco Srl, la somma pari ad € 1.155,00 (Iva inclusa) a titolo di conferimento a discarica dei rifiuti prodotti.

Visti, altresì, i seguenti documenti:

1. Il "certificato di ultimazione lavori" redatto in data 05/08/2016, dal quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati ultimati, in tempo utile rispetto ai termini contrattualmente stabiliti.
2. Lo "stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 31/08/2016 e certificato di regolare esecuzione", redatto in data 30/09/2016 e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal RUP e - senza riserve - dall'Appaltatore.
3. La nota in data 30.11.16, acquisita al prot. n. 3614/T del 30.11.16 del Settore Tecnico, con la quale il Professionista incaricato, ha trasmesso il "fascicolo dell'appalto", contenete, tra l'altro, la "relazione sul conto finale" redatta dal Direttore dei lavori in data 13/10/2016.
4. Il DURC prot. n. INAIL_5469789 con scadenza al 17.03.16.
5. La Certificazione di regolarità rilasciata da Inarcassa.

Rilevato che dal sopra citato “stato finale dei lavori”, si desume che l’importo totale delle opere eseguite e contabilizzate ammonta ad € 206.393,30, per cui, detratti gli acconti dei tre certificati di pagamento, pari complessivamente € 187.835,99 (oltre Iva), rimane un credito netto per l’Appaltatore Figeco Srl, pari ad € 18.557,31 (oltre Iva).

Preso atto che, con nota prot. n. 3455/T del 18/11/2016 del Dirigente Responsabile del Settore tecnico, è stato comunicato all’ing. M. Santagati, Professionista incaricato della progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza, l’affidamento dell’incarico per la redazione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi del DPR 207/2010 art. 237, giusta prospetto relativo alla determinazione del corrispettivo, allegato al presente atto.

Viste:

1. La fattura n. 000008-2016-PA del 14/10/2016, di importo pari a € 20.413,04 (Iva inclusa), emessa dall’Appaltatore Figeco Srl a titolo di saldo dello “stato finale dei lavori” per l’appalto di cui al presente atto.
2. La fattura n. 2_16 del 02/12/2016, di importo pari a € 13.956,80 (compresi Iva e ritenuta di acconto), emessa dall’ing. M. Santagati a saldo degli incarichi in questione.

Ritenuto, per quanto complessivamente esposto, potersi:

- a. **approvare** la “relazione sul conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione” allegata al presente atto;
- b. **prendere atto** che il credito residuo dell’Appaltatore Figeco Srl, risulta essere pari ad € 18.557,31 (Iva esclusa);
- c. **prendere atto** del conferimento all’ing. Maurizio Santagati - già incaricato della progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza - dell’incarico per redazione del certificato di regolare esecuzione inerente all’appalto di che trattasi;
- d. **liquidare e pagare** la fattura n. 2_16 del 02/12/2016 emessa dall’ing. M. Santagati;
- e. **liquidare e pagare** la fattura n. 000008-2016-PA del 14/10/2016 emessa dall’impresa Figeco Srl.

Su proposta del Responsabile del Settore Tecnico, il quale, con la firma del presente atto ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale.

Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ed Amministrativo.

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

1. **PRENDERE ATTO** del conferimento all’ing. Maurizio Santagati - già incaricato della progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza - dell’incarico per redazione del certificato di regolare esecuzione inerente all’appalto di che trattasi.
2. **APPROVARE** la “relazione sul conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione” allegata al presente atto.



3. **PRENDERE ATTO** che il credito residuo dell'Appaltatore Figeo Srl, risulta essere pari ad € 18.557,31 (Iva esclusa).
4. **LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. 000008-2016-PA del 14/10/2016 del complessivo importo di € 20.413,04 (Iva inclusa) emessa dall'impresa Figeo Srl con sede legale in Giarre, via Damiani Lanza 18, P.Iva 04842650873, a saldo dell'appalto "lavori riqualificazione da eseguirsi presso il P. O Garibaldi Centro - Pronto Soccorso".
5. **LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. 2_16 del 02/12/2016 emessa dall'ing. M. Santagati, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Catania, C.F. SNTMRZ63A31A028Y - P.I. 02743710879 - a saldo dell'incarico di cui al presente atto, per un importo complessivo di € 13.956,80, comprensivo di € 440,00 per Inarcassa, € 2.420,00 per Iva, e € 2.200,00 per ritenuta d'acconto.
6. **PROVVEDERE** alla copertura delle superiori somme, imputandole sul C.E. 01002000200 del bilancio di competenza.
7. **MUNIRE** la presente della clausola dell'esecuzione immediata.

Allegati:

- | | |
|--|---|
| 1. Deliberazione n. 291 del 20.10.2014 | 12. Nota assunta al prot. n. 3614/T del 30.11.16 |
| 2. Deliberazione del n. 57 del 28/01/2015 | 13. Certificato di ultimazione lavori in data 05.08.16 |
| 3. Deliberazione n. 560 del 10.09.2015 | 14. Stato finale lavori |
| 4. Verbale di consegna lavori in data 23.11.15 | 15. Relazione su conto finale e certificato di regolare esecuzione in data 30.11.16 |
| 5. Deliberazione n. 305 del 22/04/2016 | 16. Nota prot. n. 3455/T del 18/11/2016 ed annotazione del Direttore Generale |
| 6. Determina n. 53 del 01/06/2015 | 17. Fattura n. n. 000008-2016-PA del 14/10/2016 |
| 7. Determina n. 19 del 01/03/2016 | 18. Fattura n. 2_16 del 02/12/2016 |
| 8. Determina n. 66 del 05/07/2016 | 19. Durc prot. n. INAIL_5469789 |
| 9. Determina n. 56 del 09/06/2016 | 20. Certificazione Inarcassa |
| 10. Deliberazione n. 790 del 20/10/2016 | |
| 11. Determina n. 93 del 15/11/2016 | |

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Segretario

Sig. Salvatore Legda