

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 167

Oggetto: **Opere necessarie per la riqualificazione del piazzale di accesso, ingressi 5 e 6, del P.O. Garibaldi - CIG 6397011479**
Preso atto perizia di variante e suppletiva.
Approvazione schema atto di sottomissione.
Rimodulazione quadro economico di progetto.
Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione e pagamento fatture.

Settore Tecnico

Bilancio

Aggregato di spesa:

Sub aggregato di spesa:

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto Ec.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro _____

Il Responsabile del Settore _____

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Catania _____

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n. _____

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott. *Giulio Roccella*)

Settore Tecnico

Il Responsabile dell'istruttoria
Coll. Amm. Esp. - Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

Seduta del giorno 22 FEB. 2017

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania*

IL DIRETTORE GENERALE
dott. *Giulio Santonocito*

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 205/Serv.1/S.G. del 24.06.2014, giusta art. 33, c. 2, L.R. n. 5 del 14.04.2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. *Giovanni Annino*

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa *Anna Rita Mattaliano*

Con l'assistenza, quale Segretario
del Dott. ***Sig. Salvatore Ledda***

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso:

- **che** con deliberazione n. 528 del 04.09.2015 è stata approvata l'indizione - ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e del Regolamento approvato con D.A. n. 1283 del 03/07/2013 e recepito dall'Azienda con Deliberazione n. 1814 del 12/07/2013 - di una procedura negoziata aperta per l'affidamento del cottimo fiduciario per l'esecuzione delle "Opere necessarie per la riqualificazione del piazzale di accesso, ingressi 5 e 6, del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima", secondo il seguente quadro economico di spesa:

Lavori

Importo dei lavori a base d'asta	€	142.644,40
Importo costi per la sicurezza	€	6.100,00
<i>Importo complessivo dei lavori</i>	€	<i>148.744,40</i>

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva sui lavori 22 %	€	32.723,77
Competenze tecniche	€	2.974,89
Accesso discarica	€	4.000,00
Imprevisti	€	7.437,22
<i>Importo complessivo somme a disposizione</i>	€	<i>47.135,88</i>

Importo complessivo del progetto € 195.880,28

- **che** con deliberazione n. 775 del 11.12.15 è stato approvato l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico Sud Costruzioni Srl, con sede in Catania via Licciardi 7/A, alle seguenti condizioni economiche:
 - costo del personale: € 30.000,00,
 - costi della sicurezza c.d. interni: € 3.000,00
 - costi della sicurezza determinati dalla S.A. : € 6.100,00 (tutti importi non soggetti a ribasso)
 - importo dei lavori al netto del ribasso offerto: € 97.487,33
 - importo complessivo Iva: € 30.049,21.

Preso atto:

- **che**, con documento con firmato digitale, registrato al prot. n. 935 del 21.04.16 del Settore Tecnico, è stato sottoscritto il contratto di appalto;
- **che**, con verbale in data 19.02.2016, il Direttore dei lavori ha disposto la "consegna dei lavori", disponendo, pertanto l'ultimazione dei lavori alla data del 18.05.2016;
- **che**, giusta nota registrata al prot. n. 1056/T del 05.05.16, il Direttore Generale ha disposto la sostituzione del Direttore dei lavori, individuando per tale incarico il geom. A. Tirendi dipendente di questa Amministrazione;
- **che** - giusta "stato di avanzamento lavori n. 1" in data 31.05.16 e relativi "registro di contabilità" e "libretto delle misure" - in data 06.06.16 il Responsabile unico del procedimento ha emesso il "certificato di pagamento n. 1";
- **che**, giusta determina del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico n.58 del 22.06.16, è stato disposto il pagamento dello "stato di avanzamento lavori n. 1", per un importo di € 116.308,76, comprensivo di Iva ed al netto della ritenuta per infortuni;
- **che**, giusta verbale di in data 17.05.16, il Direttore dei lavori, in ragione della necessità di stabilire di concerto con la Direzione Strategica idonee soluzioni per gli accessi e la viabilità presso il P.O. Garibaldi Nesima, ha disposto la sospensione dei lavori in pari data;



- **che** in data 15.11.16 il Direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante, come da elaborati allegati (relazione tecnica di perizia, elaborati planimetrici, schema atto di sottomissione, verbale concordamento nuovi prezzi);
- **che**, giusta verbale in data 14.11.16, il Direttore dei lavori, in ragione delle determinazioni complessivamente assunte, ha disposto la ripresa in pari data dei lavori;
- **che**, con verbale in data 13.01.2017, il Direttore dei lavori ha verificato la fine lavori.

Visti :

1. lo "stato di avanzamento lavori n. 2 - stato finale" in data 13.01.17 e relativi "sommario del registro di contabilità", "registro di contabilità" e "libretto delle misure", emessi dal Direttore dei lavori e sottoscritti senza riserva alcuna dall'Appaltatore;
2. il "certificato di pagamento n. 2" emesso in data 26.01.17 dal Responsabile unico del procedimento, come saldo dello stato finale dei lavori, di importo € 44.266,65, escluso Iva ed al netto della ritenuta per infortuni;
3. il "certificato di pagamento n. 2-bis" emesso in data 26.01.17 dal Responsabile unico del procedimento, come svincolo delle ritenute per garanzie, di importo € 701,52, oltre Iva;
4. la fattura n. 4/A del 31.01.17 emessa da Sud Costruzioni Srl, acquisita attraverso la piattaforma SID del Ministero dell'economia e finanza e regolarmente registrata dal competente Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, a saldo del "certificato di pagamento n. 2";
5. la fattura n. 5/A del 31.01.17 emessa da Sud Costruzioni Srl, acquisita attraverso la piattaforma SID del Ministero dell'economia e finanza e regolarmente registrata dal competente Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, a saldo del "certificato di pagamento n. 2-bis";
6. la fattura n. 3/A del 31.01.17 emessa da Sud Costruzioni Srl, completa dei relativi formulari, acquisita attraverso la piattaforma SID del Ministero dell'economia e finanza e regolarmente registrata dal competente Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, di importo di € 5.257,89, inclusa Iva, a rimborso delle spese sostenute per smaltimento rifiuti a discarica;
7. il "certificato di regolare esecuzione" redatto in data 15.02.17 dal Direttore dei lavori.

Preso atto che il maggior importo contrattuale derivante dalla presente perizia è pari ad € 6.806,79, pari al 4,98% dell'importo contrattuale, e che detta variazione trova copertura all'interno dello stanziamento iniziale, come evidenziato nel seguente quadro di raffronto:

	<i>Progetto</i>	<i>Contratto</i>	<i>Perizia</i>
Lavori			
- Lavori	142.644,40	130.487,33	137.294,48
- Oneri sicurezza	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	<u>148.744,40</u>	<u>136.587,33</u>	<u>143.394,48</u>
Somme a disposizione			
- Iva sui lavori	32.723,77	30.049,29	31.546,79
- Competenze tecniche	2.974,89	2.974,89	3.006,99
- Accesso discarica	4.000,00	4.000,00	5.257,89
- Imprevisti	7.437,22	7.437,22	-
	<u>47.135,88</u>	<u>44.461,40</u>	<u>39.810,68</u>
- Ribasso/Economie	-	14.831,14	12.675,12
	195.880,28	195.880,28	195.880,28



Visti :

- L'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, in tema di "varianti in corso d'opera".
- L'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010, in tema di "variazioni ed addizioni al progetto approvato".
- Gli elaborati di perizia.
- Il parere del R.U.P. sulla perizia di variante e suppletiva, apposto come annotazione sulla relazione tecnica di perizia.
- Lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice, il quale si è dichiarato disposto ad eseguire i lavori inseriti in perizia agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale e senza alcuna riserva.
- Il "certificato di regolare esecuzione" redatto in data 15.02.17 dal Direttore dei lavori.
- Il DURC prot. n. INAIL_5163373 con scadenza al 22.02.17.

Su proposta del Responsabile del Settore Tecnico, il quale, con la firma del presente atto ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale.

Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ed Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

- 1) **PRENDERE ATTO** della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori ed approvata dal R.U.P., nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto "Opere necessarie per la riqualificazione del piazzale di accesso, ingressi 5 e 6, del P.O. Garibaldi".
- 2) **APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione, redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza eccezione e/o riserve, ed assegnare, in virtù dell'appendice di cui sopra, un maggior termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori pari a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi.
- 3) **DARE ATTO** che, in seguito all'appendice al contratto originario di cui al superiore, il nuovo importo contrattuale è pari a € 143.394,48, oltre Iva.
- 4) **APPROVARE** la rimodulazione del quadro economico del progetto avente ad oggetto "Opere necessarie per la riqualificazione del piazzale di accesso, ingressi 5 e 6, del P.O. Garibaldi", come riportato in parte motiva.
- 5) **APPROVARE** il "certificato di regolare esecuzione" redatto in data 15.02.2017 dal Direttore dei lavori.
- 6) **LIQUIDARE E PAGARE** le seguenti fatture emessa da Sud Costruzioni Srl:
 - la fattura n. 4/A del 31.01.17, a saldo del "certificato di pagamento n. 2", di importo € 54.004,31 (compreso Iva);
 - la fattura n. 5/A del 31.01.17, a saldo del "certificato di pagamento n. 2-bis", di importo € 855,85 (compreso Iva);
 - la fattura n. 3/A del 31.01.17, a rimborso delle spese sostenute per smaltimento rifiuti a discarica, di importo di € 5.257,89 (compreso Iva).



- 7) **AUTORIZZARE**, a favore della ditta Sud Costruzioni Srl, la spesa complessiva di € 60.119,05 (Iva compresa), da trarre dall'autorizzazione n. 123 sub 1, conto patrimoniale 01002000200, del bilancio 2016.
- 8) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, onde consentire la prosecuzione dei lavori senza interruzioni.


* * *

Allegati:

1. Deliberazione n. 528 del 04.09.2015
2. Deliberazione n. 775 del 11.12.15
3. Contratto, prot. n. 935/T del 21.04.16
4. Verbale di in consegna dei lavori data 19.02.2016
5. Nota registrata al prot. n. 1056/T del 05.05.16
6. Stato di avanzamento lavori n. 1
7. Certificato di pagamento n. 1
8. Determina del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico n.58 del 22.06.16
9. Verbale di sospensione dei lavori in data 17.05.16
10. Perizia di variante
11. Verbale di ripresa lavori in data 14.11.16
12. Verbale di fine lavori in data 13.01.17
13. Stato di avanzamento lavori n. 2 - stato finale
14. Certificato di pagamento n. 2
15. Certificato di pagamento n. 2-bis
16. Fattura n. 3/A del 31.01.17
17. Fattura n. 4/A del 31.01.17
18. Fattura n. 5/A del 31.01.17
19. Certificato di regolare esecuzione in data 15.02.17
20. DURC prot. n. INAIL_5163373

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. ~~Salvatore Vitale~~




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Segretario

Sig. Salvatore Ledda

