

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 64 / del 29/07/2022

OGGETTO: COGEVI S.p.A. - SIRIMED S.r.l. - Programma di riqualificazione dell'assistenza sanitaria riguardante le città di Palermo e Catania (art. 71 L. 448/98) - Opere occorrenti per l'adeguamento ai fini dell'accreditamento istituzionale e la riqualificazione del P.O. Garibaldi di Catania - Liquidazione e pagamento delle fatture emesse a fronte del certificato di pagamento STATO FINALE e certificato di pagamento per recupero ritenute. CIG 60585043A9

L'anno 2022, il giorno _____ del mese di _____ in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria dott. Nicola Ventaloro, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusta "Regolamento Aziendale" disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso:

1. **che**, con deliberazione n. 405 del 9/12/2014, questa Azienda Ospedaliera ha autorizzato, anche sulla base delle precedenti deliberazioni n. 13/2014 e 283/2014, l'avvio di una gara di Appalto integrato - secondo le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. "c", del D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/06 - dell'intervento denominato "Opere occorrenti per l'adeguamento ai fini dell'accreditamento istituzionale e la riqualificazione del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Catania";
2. **che**, con deliberazione n. 691 del 21/09/2016, questa Azienda Ospedaliera ha preso atto delle risultanze della suddetta gara - come espletata dall'Ufficio Regionale per le Gare d'Appalto, Sezione Provinciale di Catania, organo deputato, nella fattispecie, secondo le vigenti disposizioni regionali - ed ha quindi provveduto alla aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione in favore della A.T.I. Tecnis S.p.A. (mandataria) - Sintec S.p.A. (mandante);
3. **che**, con deliberazione n. 195 del 03.11.2017, questa Azienda Ospedaliera ha:
 - a. disposto l'annullamento della deliberazione n. 691 del 21.09.2016, con la quale era stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto richiamato in oggetto, alla A.T.I. Tecnis S.p.A. - Sintec S.p.A.;
 - b. dato mandato al Responsabile unico del procedimento di procedere - nel rispetto del giudicato del T.A.R. - all'interpello progressivo (a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta valida) dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere alla nuova aggiudicazione;
4. **che**, con deliberazione n. 286 del 07/12/2017, questa Azienda Ospedaliera ha:
 - preso atto del procedimento, ex art. 168 del DPR 207/2010, di scorrimento della graduatoria di gara in favore del soggetto risultato, a suo tempo, secondo classificato;

- disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione alla A.T.I. Intercantieri Vittadello S.p.A. (mandataria), con sede in Limena (PD), via L. Pierobon 46 - SIRIMED S.r.l. (mandante), con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Nizeti 66;

5. che, con deliberazione n. 409 del 18/04/2018, questa Azienda Ospedaliera ha:

- preso atto delle modifiche apportate al progetto definitivo a suo tempo presentato dalla A.T.I. Vittadello S.p.A. - SIRIMED S.r.l., per come definite giuste prescrizioni formulate in sede di conferenza dei servizi dal Comando Provinciale dei VV. F. e dal Comune di Catania, Direzione urbanistica e gestione del territorio, nonché giuste modifiche per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ex art. 132, c. 1, lettera "a" del D.Lgs. 163/06;
- preso atto dell'aggiornamento del "quadro economico generale" del progetto in questione, così come riportato con il documento PD_EE_QE_001, allegato alla presente, derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ex art. 132, c. 1, lettera "a" del D.Lgs. 163/06, per un maggiore importo contrattuale di € 747.323,87, oltre IVA, di cui € 737.155,84 per lavori e € 10.168,04 per spese tecniche;

6. che, con deliberazione n. 27 del 27/09/2018, questa Azienda Ospedaliera ha:

- preso atto delle modifiche apportate al progetto esecutivo presentato dalla A.T.I. Intercantieri Vittadello S.p.A. - Sirimed S.r.l.;
- in considerazione dei lavori di adeguamento del sistema di prevenzione incendi tuttora in corso presso il P.O. Garibaldi Centro, ha ravvisato l'opportunità di realizzare, nel più ampio contesto del presente appalto, alcuni ulteriori lavori per consentire l'ampliamento del locale vasche e dell'impianto di pressurizzazione, previsto nel progetto definitivo in questione a servizio del solo plesso in fase di costruzione e che, invece, si è ravvisata l'opportunità di destinare all'intero presidio ospedaliero, il tutto per un maggior importo contrattuale al netto dell'IVA di € 43.097,03 (importo lordo), pari ad € 34.142,10, al netto del ribasso offerto;
- preso atto del "verbale di conferenza speciale dei servizi" (registrato al prot. n. 2770/T del 11.09.18) con il quale la Conferenza ha approvato il progetto dell'opera di che trattasi, con livello di progettazione esecutiva;
- approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per l'esecuzione delle "Opere occorrenti per l'adeguamento ai fini dell'accreditamento istituzionale e la riqualificazione del P.O. Garibaldi di Catania";

7. che, con deliberazione n. 946 del 14.10.2020, questa Azienda ha:

- autorizzato il "verbale di accordo bonario", così come redatto a cura del Responsabile unico del procedimento, in accordo alle determinazioni assunte dalla "Commissione" di cui all'art. 240 (accordo bonario) del D.Lgs. 163/06;
- riconosciuto all'Appaltatore, come da determinazioni della Commissione ex art. 240 del D.Lgs. 163/06:
 - ✓ quanto dovuto a saldo delle riserve formulate (€ 361.545,09),
 - ✓ l'anticipazione nella misura del 10% dell'importo dei lavori ancora da eseguire, pari ad € 824.777,15;
 - ✓ gli interessi legali maturati dalla data di richiesta di quanto successivamente riconosciuto dalla Commissione, alla data di sottoscrizione del verbale di accordo bonario (€ 103,97);
 - ✓ l'assegnazione di maggiori tempi per l'esecuzione dei lavori (per complessivi 146 giorni continuativi);
- stabilito che la copertura finanziaria è assicurata come da deliberazione n. 405 del 09.12.24 (quanto ad € 9.135.502,12, con il finanziamento ex art. 71 della L. 448/98 e quanto a € 5.860.406,85, con assegnazione del F.S.R. quota indistinti di cui alla nota prot. n. 5°/DIP/38064 del 06.12.2015).

Preso atto:

- 1. che**, giusta propria nota prot. n. 2567/DSA del 14.09.2020, il Direttore Sanitario ha analizzato le "rimodulazioni delle attività sanitarie da allocare nella costruenda struttura dedicata all'emergenza in ragione delle modifiche normative ed organizzative correlate alla pandemia Covid-19";
- 2. che**, con propria nota registrata al prot. n. 1993/T del 01.10.2020, il Direttore dei lavori ha rassegnato il proprio parere in ordine alla necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante in ragione del mutato quadro normativo determinato dalla pandemia da Covid-19;

3. **che** il Progettista dell'opera, con propria nota prot. n. 2020-0026.GSE.GS del 06.10.2020, registrata al prot. n. 2036/T del 07.10.2020, ha espresso il proprio parere favorevole alla redazione della perizia di che trattasi;
4. **che**, con verbale di sospensione parziale dei lavori del 27.10.2020 (prot. n. 2248/T del 27.10.2021) questa Azienda Ospedaliera, richiamando la nota prot. n. 2054/T del 08.10.2020 del RUP, ha dato mandato all'ATI - già incaricata della progettazione definitiva ed esecutiva unitamente all'esecuzione delle "opere di adeguamento ai fini dell'accreditamento istituzionale e la riqualificazione del P.O. Garibaldi Centro, - di redigere la presente Perizia di variante, richiamando le indicazioni di cui alla relazione prot. n. 2567/DSA del 14.09.2020, il documento del Ministero della Salute prot. n. 11254 del 29.05.2020 "Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19", nonché il Decreto Assessorato Salute n. 614 del 08.07.2020.";
5. **che**, giusta verbale in data 15.12.2020, registrato al prot. n. 2726/T del 31.12.2020, sono state, altresì, definite modifiche ed integrazioni anche al capitolo "arredi ed attrezzature";
6. **che**, giusta lettera di accompagnamento prot. n. 9010 del 18.12.2020 di COGEVI S.p.A., successivamente integrata con nota prot. n. 2420/20 del 30.12.2020 di VI.SIR. Scarl, la A.T.I. CO.GE.VI. S.p.A. - SIRIMED S.r.l. ha consegnato copia del "progetto esecutivo di variante";
7. **che**, con nota prot. n. 235/T del 20.01.2021, il Responsabile unico del procedimento ha richiesto, al competente Ufficio del Genio Civile, la convocazione della "conferenza dei servizi" per l'approvazione del progetto esecutivo di che trattasi;
8. **che**, con nota prot. n. 236/T del 20.01.2021 è stata consegnata copia del progetto esecutivo dell'opera ai soggetti invitati alla conferenza (ASP di Catania - Servizio Igiene Pubblica, Comune di Catania - Direzione urbanistica e gestione del territorio, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco);
9. **che** con nota prot. n. 391/T del 11.02.2021 è stata consegnata all'ATI copia su supporto digitale del progetto, affinché lo stesso provvedesse al caricamento sul "Portale Sismica" dell'Ufficio del Genio Civile.

Viste:

1. la nota prot. n. 58475 del 09.04.2021 dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, registrata al prot. n. 1111/T del 12.04.2021, nonché la successiva nota prot. n. 70969 del 28.04.2021 dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, registrata al prot. n. 1449/T del 30.04.2021, con le quali la conferenza di che trattasi, è stata convocata, per il giorno 05.05.21, alle ore 9.00, con modalità "da remoto";
2. il "verbale di verifica del progetto esecutivo dell'opera", documento registrato al prot. n. 1406/T del 28.04.2021;
3. il "verbale di conferenza speciale dei servizi" (prot. n. 77357 del 10.05.2021 dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, registrato al prot. n. 1590/T del 12.05.2021), allegato al presente atto, con il quale la Conferenza approva il progetto dell'opera di che trattasi, con livello di progettazione esecutiva e secondo il quadro economico riportato nel verbale stesso.

Richiamati:

1. l'atto di sottomissione n. 1 in data 17.05.2021, registrato al prot. n. 1632/T del 17.05.2021;
2. la comunicazione mail registrata al prot. n. 1535/T del 07.05.2021, con la quale il Responsabile unico del procedimento autorizza la ripresa dei lavori;
3. il verbale di ripresa lavori registrato al prot. n. 1633/T del 17.05.2021, con la quale il Direttore dei lavori dispone la ripresa in pari data dei lavori.

Richiamati, inoltre:

1. la nota del 16/12/20, trasmessa a mezzo PEC prot. n. 8887/20, la società COGEVI S.p.A. comunicava il subentro nell'appalto a seguito atto di scissione parziale proporzionale di Intercantieri Vittadello S.p.A.;
2. l'atto di scissione della Intercantieri Vittadello S.p.A., rep. 80006/28454 del 27/10/2020, firmato digitalmente dal dr. Fulvio Vaudano Notaio in Padova - Distretto notarile di Padova: 80033340284, registrato presso Agenzia delle Entrate Ufficio di Padova in data 29/10/2020 al n. 36208 serie 1T, in cui risulta la cessione del ramo aziendale comprendente l'appalto in esame;
3. la Procura Speciale, registrato presso AE Ufficio di Padova in data 09/03/2021 al n. 9313 serie 1T, la società COGEVI S.p.A. nominava l'ing. Giuseppe Manno quale Procuratore Speciale per la firma degli stati di avanzamento e relativi registri di contabilità.

Richiamati, ancora, i pagamenti complessivamente effettuati:

1. determina del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico n. 98/TEC del 05.12.2018, con la quale è stata disposta la liquidazione ed il pagamento in favore di Intercantieri Vittadello S.p.A. (mandataria del R.T.I. Intercantieri Vittadello S.p.A. - Sirimed Srl) delle fatture n. 4020 del 29.10.18, di Intercantieri Vittadello S.p.A. e n. 148 del 29/10/2018 di Sirimed S.r.l., per € 430.035,34 IVA compresa;
2. determina del Capo Settore Tecnico n. 39 del 11/03/2020, con la quale si provvedeva alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse a fronte del I SAL dall'ATI Intercantieri Vittadello/Sirimed, per un importo di € 1.166.318,79 (di cui € 116.631,88 per IVA al 10%);
3. determina del Capo Settore Tecnico n. 91 del 20/05/2020, con la quale si provvedeva alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse a fronte del II SAL dall'ATI Intercantieri Vittadello/Sirimed, per un importo di € 184.133,40 (di cui € 16.739,40 per IVA al 10%);
4. determina del Capo Settore Tecnico n. 209 del 19/10/2020, con la quale si provvedeva alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse a fronte del III SAL dall'ATI Intercantieri Vittadello/Sirimed, per un importo di € 575.666,45 (di cui € 52.333,31 per IVA al 10%);
5. determina del Capo Settore Tecnico n. 228 del 03/11/2020, con la quale si provvedeva alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dall'ATI Intercantieri Vittadello S.p.A/Sirimed S.r.l., a fronte de "Accordo bonario, ex art. 240 del d.lgs. 163/2016", per un importo di € 397.803,57 (di cui € 36.154,51 per IVA al 10%);
6. determina del Capo Settore Tecnico n. 244 del 19/11/2020, con la quale si provvedeva alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dall'ATI Intercantieri Vittadello S.p.A/Sirimed S.r.l., emesse a fronte dell'anticipazione del 10% sull'importo dei lavori ancora da eseguire, ai sensi del D.L. 98/2013, per un importo di € 907.254,87 (di cui € 90.725,48 per IVA al 10%);
7. determina del Capo Settore Tecnico n. 63 del 22/04/2021, con la quale si provvedeva alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse a fronte del IV SAL dall'ATI COGEVI/SIRIMED, per un importo di € 1.066.915,02 (di cui € 96.992,28 per IVA al 10%);
8. determina del Capo settore Tecnico n. 90 del 15/07/2021, con la quale si provvedeva alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse a fronte del V SAL dall'ATI COGEVI/SIRIMED, per un importo di € 619.330,98 IVA compresa (di cui € 56.302,82 per IVA al 10%);
9. determina del Capo settore Tecnico n. 115 del 24/09/2021, con la quale si provvedeva alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse a fronte del VI SAL dall'ATI COGEVI/SIRIMED, per un importo di € 690.085,86, Iva compresa (di cui € 62.735,08 per IVA al 10%);
10. determina del Capo settore Tecnico n. 144 del 25/11/2021, con la quale si provvedeva alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse a fronte del SAL VI bis e VII SAL dall'ATI COGEVI/SIRIMED, per un importo di € 1.311.911,02 IVA compresa (di cui € 119.264,64 per IVA al 10%);
11. determina del Capo settore Tecnico n. 06 del 13/01/2022, con la quale si provvedeva alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse a fronte del SAL VIII dall'ATI COGEVI/SIRIMED, per un importo di € 1.106.564,77 IVA compresa (di cui € 100.596,87 per IVA al 10%);
12. determina del Capo settore Tecnico n. 23 del 15/03/2022, con la quale si provvedeva alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse a fronte del SAL IX dall'ATI COGEVI/SIRIMED, per un importo di € 1.109.061,76 IVA compresa;
13. determina del Capo settore Tecnico n. 31 del 01/04/2022, con la quale si provvedeva alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse a fronte del SAL X dall'ATI COGEVI/SIRIMED, per un importo di € 1.600.431,35 IVA compresa;
14. determina del Capo settore Tecnico n. 48 del 24/05/2022, con la quale si provvedeva alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse a fronte del SAL XI dall'ATI COGEVI/SIRIMED, per un importo di € 2.238.659,27 IVA compresa al 10%.

Rilevato:

- **che** con nota prot. 8176/21 del 11/10/2021, la società COGEVI S.p.A. richiedeva l'autorizzazione per l'affidamento in subappalto per la "Realizzazione delle linee cavi di dorsale, degli impianti speciali chiamata infermieri e posa in opera dei commutatori statici, dei quadri BT e delle componenti relativi alla regolazione in campo (cat. 030) per un importo di € 503.500,00 alla società GR IMPRESIT S.r.l.;
- **che** con nota *pec* registrata al prot. 3581/TEC del 30/2021, il competente Settore Tecnico autorizzava il subappalto di cui alla predetta richiesta;



- **che** con nota *pec* prot. U-4790/22 del 06/07/2022, assunta al Settore Tecnico prot. n. 1835/T del 08/07/2022, la società COGEVI S.p.A. ha dichiarato, allo STATO FINALE LAVORI, di non operare presso il cantiere con personale operaio alle proprie dipendenze;
- **che** con nota *pec* prot. U-4871/22 del 07/07/2022, assunta al Settore Tecnico prot. n. 1841/T del 08/07/2022, la società consortile VI.SIR. Scarl ha trasmesso la situazione subappalti, art. 118, comma 3 del d.lgs. 163/2006, corredata delle relative fatture quietanzate dei subappaltatori
- **che** con nota *pec* prot. U-5202/22 del 20/07/2022, assunta al Settore Tecnico prot. n. 1983/T del 21/07/2022, la società consortile VI.SIR. Scarl ha integrato la precedente nota prot. U-4871/22 trasmettendo ulteriori quietanze delle ditte subappaltatrici GR.IMPRESIT S.r.l. e COPIA S.r.l.;

Preso atto:

- ✓ della richiesta “Nulla Osta” alla liquidazione della rata di saldo, trasmessa agli Enti previdenziali con nota prot. 1757/T del 01/07/2022;
- ✓ della Polizza di svincolo rata di saldo n. 2356810 del 14/07/2022 rilasciata da COFACE, trasmessa a questa Azienda con nota *pec* prot. U-5156/22 del 19/07/2022, acquisita al Settore Tecnico prot. n. 2023 del 27/07/2022;
- ✓ della nota prot. 1673/T del 20/06/2022 con la quale, nel comunicare al Comune di Catania l’ultimazione dei lavori, si ottemperava agli “Avvisi ad Opponendum” (art. 217 e 218 del DPR 207/2010 smi);

Riscontrati, per quanto attiene al pagamento dello STATO FINALE LAVORI:

- ✓ il libretto delle misure n. 12 del 27/06/2022, composto da n. 7 pagine;
- ✓ il registro di contabilità n. 12 del 27/06/2022, composto da n. 4 pagine;
- ✓ lo STATO FINALE per i lavori svolti a tutto il 27/06/2022;
- ✓ il Certificato di pagamento Recupero Ritenute per il pagamento della rata di € 60.015,85 oltre IVA;
- ✓ il Certificato di pagamento ULTIMO per il pagamento dello STATO FINALE per € 588.123,06 + IVA.

Preso atto:

- **che** l’art. 13 del contratto di appalto prevede che “... i pagamenti verranno effettuati nei termini di legge ... con mandato emesso dalla competente struttura aziendale ... esclusivamente nei confronti della capogruppo ancorché sulla base di fatturazioni separate dei singoli associati”;
- **che** l’atto di riunione temporanea di impresa e conferimento di mandato collettivo di rappresentanza (repertorio n. 106.058 raccolta n. 24.551 del dott. F. Pietrantono, notaio in Padova) prevede, art. 6, che l’impresa Intercantieri Vittadello S.p.A. provvede a tutti gli effetti a “... incassare le somme dovute, sia in acconto, sia a saldo rilasciandone quietanza ed esonerando i Committenti da responsabilità per i pagamenti effettuati”;
- **che**, per effetto del sopra citato atto di scissione parziale e proporzionale, subentra la società COGEVI S.p.A. relativamente alle commesse di cui all’allegato “C” dello stesso;
- **che** con atto del dott. F. Vaudano, notaio in Padova, repertorio n. 78095, raccolta n. 27247 del 13.02.19 è stata costituita la società consortile Vi.Sir. Scarl avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di cui al sopra citato contratto di appalto.

Visti:

1. le fatture:
 - n. 175 del 22/07/2022 di € 363.605,92 IVA compresa al 10%, emessa dalla società COGEVI S.p.A. a fronte del Certificato di pagamento relativo allo STATO FINALE dei lavori e per il Certificato di pagamento per il recupero delle ritenute;
 - n. 112/22/2 del 22/07/2022 di € 349.346,88 IVA compresa al 10%, emessa dalla società SIRIMED S.r.l. a fronte del Certificato di pagamento relativo allo STATO FINALE dei lavori e per il Certificato di pagamento per il recupero delle ritenute;
2. i DURC per mandataria e mandante, consortile e subappaltatori presenti in cantiere:
 - COGEVI S.p.A. - prot. INAIL_33679645 con validità fino al 26/10/2022;
 - SIRIMED S.r.l. - prot. INPS_31686807 con validità fino al 12/10/2022;
 - COPIA S.r.l. - prot. INPS_31701630 con validità al 13/10/2022;
 - GR.IMPRESIT S.r.l. - prot. INPS_31825260 con validità al 20/10/2022;
 - FRATELLI MAZZA S.r.l. - prot. INPS_31916112 con validità al 27/10/2022.

Preso atto che copertura finanziaria del presente appalto è assicurata, deliberazione n. 405 del 09.12.2014, con fondi del DDG n. 1890/2014 (quanto a € 9.135.502,12 con il finanziamento ex art. 71 della L. 448/98 e quanto a € 5.860.406,85, con assegnazione del F.S.R. quota indistinti, di cui alla nota prot. n. 5°/DIP/38064 del 06.12.15 dell'Assessorato Regionale Salute), da imputare sui conti 01002000900 dei bilanci di competenza e, a conclusione dell'opera, sul conto 01002000200 del bilancio relativo all'anno di ultimazione.

Ritenuto, per quanto sopra complessivamente esposto, potersi liquidare e pagare all'ATI COGEVI S.p.A./SIRIMED S.r.l., l'importo di € 712.952,80 IVA compresa, a saldo delle fatture sopra citate, emesse a fronte del certificato di pagamento STATO FINALE e certificato di pagamento per recupero ritenute, come meglio specificato nella lista di liquidazione TL 25 – 2022, addebitandosi conto patrimoniale 10102100100, autorizzazione 123 sub 15 del bilancio 2022.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

- 1. LIQUIDARE E PAGARE** all'ATI COGEVI S.p.A./SIRIMED S.r.l. l'importo di € 712.952,80 IVA al 10% compresa, a saldo delle fatture emesse a fronte certificato di pagamento STATO FINALE e certificato di pagamento per recupero ritenute, di seguito elencate:
 - n. 175 del 22/07/2022 di € 363.605,92 IVA compresa al 10%, emessa dalla ditta CO.GE.VI. S.p.A.;
 - n. 112/22/2 del 22/07/2022 di € 349.346,88 IVA compresa al 10%, emessa dalla ditta Sirimed S.r.l.
- 2. TRARRE** la spesa complessiva di € 712.952,80 compresa IVA al 10%, pari all'importo delle fatture sopra elencate, come meglio specificato nella lista di liquidazione TL 25 – 2022, da imputare al bilancio 2022 sul conto economico 10102100100, autorizzazione 123 sub 15 del bilancio 2022.

* * *

Allegati:

1. Certificato di pagamento ULTIMO per il pagamento dello STATO FINALE per € 588.123,06 oltre IVA
2. Certificato di pagamento Recupero Ritenute per il pagamento della rata di € 60.015,85 oltre IVA;
3. Nota pec prot. U-4790/22 del 06/07/2022, assunta al Settore Tecnico prot. n. 1835/T del 08/07/2022
4. Nota pec prot. U-4871/22 del 07/07/2022, assunta al Settore Tecnico prot. n. 1841/T del 08/07/2022
5. Nota pec prot. U-5202/22 del 20/07/2022, assunta al Settore Tecnico prot. n. 1983/T del 21/07/2022
6. TL n. _25 – 2022
7. DURC

* * *

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento di liquidazione

Dott. Nicola Ventalofo

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione.