


3REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
 Catania



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 561

Oggetto: Fornitura e posa in opera di apparecchiature necessarie alla U.O.C. Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi Nesima di Catania. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007-2013 – Asse 6 - Linea di intervento 6.1.2.A attività C (ex 6.1.2.3). Codice identificativo Progetto SI_1_15993 - CUP D63J15000180005 -CIG 64185567F7

<p>SETTORE Tecnico</p> <p>Bilancio 2016 Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u></p> <p>Reg.to al n. _____</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno <u>21 LUG. 2016</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p style="text-align: center;">Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	<p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario D.ssa Anna Rita Mattaliano</p>
<p>Lista di liquidazione n° _____</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Sig. Salvatore Ledda</p>
<p>Il Responsabile dell'istruttoria e REO (Beni e servizi) (Dott.ssa Michela Magro)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>Settore Tecnico Il Responsabile unico del procedimento (Ing. Vitale Salvatore)</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Settore (Ing. Vitale Salvatore)</p>	



Premesso che con deliberazione n. 217 del 16/04/2015 questa Arnas approvava in linea amministrativa il progetto per la *“fornitura e posa in opera di apparecchiature necessarie per l'adeguamento al DM 30.03.15 della U.O. Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi Nesima di Catania”*- in sostituzione, per mutate esigenze aziendali, del precedente intervento assegnato con DDG n. 1881/2011 del 04/10/2011 e denominato *“Adeguamento a norma U.O. Medicina Nucleare per il P.O. Garibaldi di Catania”* - Asse 6 - Linea di intervento 6.1.2.3, , subordinandone la definizione all'autorizzazione dell'Assessorato della Salute e approvando il conseguente quadro economico di spesa pre gara:

Quadro economico pre-gara

Fornitura e posa in opera di n. 1 isolatore a flusso laminare per marcature cellulari	€ 70.000,00
Fornitura e posa in opera di n. 1 passapreparato a muro schermato e ventilato	12.000,00
Opere edili/impiantistiche di concausa	30.000,00
Imprevisti (5%)	5.600,00
Iva 22%	€ 25.872,00
Importo complessivo dell'intervento	€ 143.472,00

Che con D.D.G. nr. 1361 del 03/08/2015 registrato presso la Corte dei Conti il 9/09/2015 è stato ammesso al finanziamento l'intervento *“Fornitura e posa in opera di apparecchiature necessarie alla U.O. Medicina Nucleare”* in favore di questa ARNAS Garibaldi di Catania per l'importo di € 143.472,00 nell'ambito dei fondi P.O. FESR 2007/2013 - Asse 6 - linea di intervento 6.1.2.A attività C, Codice Identificativo Progetto SI_1_15993 - CUP D63J15000180005 - CIG 64185567F7 - in sostituzione del precedente intervento assegnato col precitato DDG n. 1881/2011 e denominato *“Adeguamento a norma U.O. Medicina Nucleare per il P.O. Garibaldi di Catania”* - Asse 6 - Linea di intervento 6.1.2.3 (CIP SI_1_7096 - CUP D66E10001270006);

Che nel frattempo con deliberazione n.619 del 02/10/2015:

- si è preso atto della versione aggiornata del progetto di fornitura in parola per come modificato a seguito delle richieste avanzate dal Dipartimento per la pianificazione strategica sulla scorta delle risultanze del “gruppo di lavoro per la verifica della qualità dei progetti da ammettere ai programmi di intervento ex PO FESR 2007/2003”, e si è provveduto all'approvazione del conseguente nuovo quadro economico di spesa rimodulato:

Quadro economico pre-gara rimodulato

Fornitura e posa in opera di n. 1 isolatore a flusso laminare per marcature cellulari	€ 70.000,00
Fornitura e posa in opera di n. 1 passapreparato a muro schermato e ventilato	12.000,00
Fornitura e posa in opera di n. 3 contaminametri	€ 21.500,00
Opere edili/impiantistiche di concausa	30.000,00

Imprevisti (5%)	6.675,00
Iva 22%	€ 30.838,50
Importo complessivo dell'intervento	€ 171.013,50

- è stato autorizzato l'avvio di una gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di che trattasi, mediante il sistema della procedura aperta (Titolo II del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unitario sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n.163/2006 e s. m.i.;
- sono stati approvati pubblico, il disciplinare di gara e i relativi allegati predisposti dal competente Settore Tecnico, da pubblicare all'Albo dell'Azienda e del Comune di Catania, sul Sito istituzionale della Stazione Appaltante, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliane su due quotidiani: uno a diffusione locale ed uno a diffusione nazionale;
- si è dato atto che la copertura finanziaria della fornitura in parola veniva assicurata con fondi del bilancio aziendale nelle more di acquisire l'autorizzazione assessoriale alla sostituzione del pregresso progetto con il nuovo intervento al fine della copertura di fondi PO FESR 2007/2013;

Che in data 29/10/2016 veniva notificato a questa ARNAS il precitato D.D.G. n.1361 del 03/08/2015 giusta nota prot. n. Serv. 3/79185 del 16/10/2015 (acquisita al prot. n.13708 del 29/10/2015 di questa Azienda) di assegnazione delle somme per € 143.472,00;

Che pertanto con nota prot. n. 14134 del 09.11.15 questa Azienda segnalava all'Assessorato che il decreto di finanziamento n. 1361/2015 di € 143.472,00 non aveva tenuto in considerazione le variazioni apportate da questa ARNAS al fine di conformare il progetto ai rilievi formulati dal medesimo Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica e, pertanto, della conseguente maggiore quota necessaria alla completa copertura finanziaria dettagliata nel quadro economico ivi contestualmente rideterminato e di seguito ulteriormente dettagliato:

Quadro economico pre-gara rimodulato e dettagliato

Fornitura e posa in opera di n.1 isolatore a flusso laminare per marcature cellulari	€ 70.000,00
Fornitura e posa in opera di n.1 passaparaparo a muro schermato e ventilato	€ 12.000,00
Fornitura e posa in opera di n.3 contaminometri	€ 21.500,00
Opere edili/impiantistiche di concausa	€ 30.000,00
Importo complessivo a b.a.	€ 133.500,00
Somme a disposizione	
Imprevisti (5%)	€ 6.675,00
Iva (22%)	€ 30.838,50



Importo complessivo somme a disposizione dell'amministrazione	€ 37.513,50
Importo complessivo dell'intervento	€ 171.013,50

Che con nota di riscontro prot. n. 90263 del 24.11.15, acquisita al prot. n. 15300 del 30.11.15 di questa Azienda, il Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica nel prendere atto della problematica comunicava che la maggiore quota necessaria per la completa copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi sarebbe stata assicurata attraverso l'utilizzo di parte delle somme residue originariamente previste dal progetto;

Visto il Verbale di Deliberazione del Direttore generale n. 704 del 12/11/2015 di aggiudicazione della gara in parola per un importo complessivo pari a € 121.735,00 oltre Iva al 22% (e quindi € 148.516,70, Iva al 22% compresa) come rettificato giusta deliberazione n. 837 del 23/12/2015, di seguito richiamata, alla luce dell'accertato mero errore materiale commesso nella testé citata deliberazione n. 704/2015;

Considerato che pertanto il quadro economico post gara risultava come di seguito dettagliato:

Quadro economico finale

Fornitura e posa in opera di n. 1 isolatore a flusso laminare per marcature cellulari	€ 94.378,82
Fornitura e posa in opera di n. 1 passa-preparato a muro schermato e ventilato	
Fornitura e posa in opera di n. 3 contaminometri	
Opere edili/impiantistiche di concausa	€ 27.356,18
Iva 22%	€ 26.781,70
Importo complessivo dell'intervento	€ 148.516,70

Visto il Verbale di Deliberazione del Direttore generale n. 837 del 23/12/2015 con il quale, definite tutte le fasi del procedimento amministrativo attinenti l'affidamento ed esecuzione dell'appalto in parola ivi compreso il "certificato di ultimazione delle prestazioni" ed il "verbale di ricognizione e verifica" entrambi datati 21/12/2015, è stato disposto il pagamento della fattura n. 124/PA del 22/12/2015 di € 148.516,70, Iva al 22% compresa emessa dalla Ditta Grasso forniture srl a fronte della fornitura di che trattasi, con anticipazione di fondi del bilancio aziendale nelle more dell'effettivo re-introito del finanziamento ;

Vista la "Scheda dell'operazione", allegata al presente atto, estratta dal sistema di monitoraggio "Caronte" adottato dalla Regione Siciliana dal quale si evince ai fini della rendicontazione della spesa l'avvenuta registrazione degli avanzamenti finanziari, fisici e procedurali dei dati relativi all'intervento "Fornitura e posa in opera di apparecchiature necessarie alla U.O. Medicina Nucleare" - P.O. FESR 2007/2013 - Asse 6 - linea di intervento 6.1.2.A attività C (ex 6.1.2.03), Codice Identificativo Progetto SI_1_15993 - CUP D63J15000180005-CIG 64185567F7 ;



Viste le note prot. 28266 del 25/03/2016 Dipartimento della pianificazione strategica e allegata prot. 4543 del 09/03/2016 del Dipartimento della programmazione, trasmesse con pec 25/03/2016 e acquisite al prot. gen. 6321 del 25/03/2016, con le quali l'Assessorato della salute Regione Sicilia ha reso alcune specifiche circa gli adempimenti di chiusura degli interventi del PO FESR 2007/2013 disponendo a tal fine , a carico dei beneficiari, l'approvazione del quadro economico finale (QEF) di ciascun intervento accompagnato da debita relazione conclusiva sull'attività di progetto e l'adozione della delibera di approvazione degli stessi comprensiva di contestuali dichiarazioni finali, ivi specificate, previste dal Regolamento attuativo del PO FESR Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006.

Visti il quadro economico finale e la relazione conclusiva sull'attività di progetto sottoscritti dal RUP Ing. Vitale Responsabile del Settore tecnico di questa ARNAS, in allegato alla presente per farne parte integrante, attestante una spesa consolidata pari a complessivi € 121.735,00 (oltre Iva al 22%) e quindi € 148.516,70 (Iva compresa), come di seguito riportato in dettaglio:

Quadro economico finale

Fornitura e posa in opera di n. 1 isolatore a flusso laminare per marcature cellulari	€ 94.378,82
Fornitura e posa in opera di n. 1 passa-preparato a muro schermato e ventilato	
Fornitura e posa in opera di n. 3 contaminometri	
Opere edili/impiantistiche di concausa	€ 27.356,18
Iva 22%	€ 26.781,70
Importo complessivo dell'intervento	€ 148.516,70

Ritenuto di dovere provvedere all'approvazione del quadro economico finale e della relativa relazione conclusiva sull'attività di progetto afferenti l'intervento in parola;

Visto inoltre il Verbale di ricognizione e verifica del 21/12/2015 effettuato dalla Commissione interna aziendale all'uopo designata, dal quale si evince tra l'altro che le apparecchiature :

- sono state installate in locali idonei della UOC di Medicina nucleare PO Garibaldi Nesima , Via Palermo, 636, Catania,
- che è destinata all'uso per il quale è stato concesso il contributo;
- che sono in atto utilizzabili e utilizzate;
- che sono state prese in carico nel Registro d'inventario dell'ARNAS " Garibaldi" di Catania ai numeri indicati nel Verbale di presa in carico dei beni mobili n.5461/CA del 24/12/2015;
- esiste il personale idoneo per il loro utilizzo;

Viste le attestazioni rese dal del Responsabile dell'UO di destinazione con nota prot. 158/2016 del 15/07/2016 , acquisite in data 18/07/2016 prot. 3282 (in allegato) , attestante che le apparecchiature :

- sono funzionanti (completato e in uso ossia fruito dai destinatari della linea di intervento) ;
- nei cinque anni successivi al completamento non ha subito /non subirà modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino vantaggio indebito al beneficiario.

Ritenuto pertanto di rendere con il presente atto le dichiarazioni previste dai Regolamenti attuativi del PO FESR Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 a conclusione del procedimento in parola anche sulla scorta di quanto rilevato rispettivamente dai predetti verbale di ricognizione e verifica finale della commissione aziendale all'uopo nominata e attestazioni del rese dal Responsabile della UO destinataria dell'apparecchiatura ;

Su proposta del Responsabile del Settore Tecnico che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta le piena legittimità, nonché la correttezza formale e sostanziale.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, di:

Approvare il quadro economico finale del progetto denominato "Fornitura e posa in opera di apparecchiature necessarie alla U.O. Medicina Nucleare" ex D.D.G. n. 1361 del 03/08/2015 notificato con nota prot. n. Serv. 3/79185 del 16/10/2015 (acquisita al prot. n. 13708 del 29/10/2015 di questa Azienda) afferente i fondi PO FESR 2007-2013 – Asse 6 - Linea di intervento 6.1.2.A attività C (ex 6.1.2.03) - Codice identificativo Progetto SI_1_15993 - CUP D63J15000180005 -CIG 64185567F7 , come sottoscritto dal RUP Ing. Vitale Responsabile del Settore Tecnico di questa ARNAS attestante una spesa pari a complessivi € 148.516,70 (Iva al 22% compresa) come di seguito riportato in dettaglio:

Quadro economico finale

Fornitura e posa in opera di n. 1 isolatore a flusso laminare per marcature cellulari	€ 94.378,82
Fornitura e posa in opera di n. 1 passa-preparato a muro schermato e ventilato	
Fornitura e posa in opera di n. 3 contaminometri	
Opere edili/impiantistiche di concausa	€ 27.356,18
Iva 22%	€ 26.781,70
Importo complessivo dell'intervento	€ 148.516,70

Approvare la relazione conclusiva sull'attività di progetto, parte integrante del presente atto, sottoscritta dal RUP Ing. Vitale , Dirigente Responsabile del Settore Tecnico di questa ARNAS, nonché la congruità e la coerenza delle forniture con quanto finanziato sul PO FESR 2007/2013;

Dichiara, a chiusura del programma come previsto dal Regolamento attuativo del PO FESR Reg. (CE) 1083/2006, quanto segue:

- che il progetto (opere, forniture e/o servizi connessi) è "funzionante" inteso nella duplice accezione di "completato" e "in uso" ossia *fruito* dai destinatari della Linea d'intervento del PO FESR 2007/2013;
- di assumersi la responsabilità di quanto previsto rispettivamente:
 - dall'Art. 57 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale quanto acquisito come forniture con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso *che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione [...] o procurino vantaggio indebito* al beneficiario, nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato;
 - dagli Artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e osservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica



di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

- di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale e del materiale fotografico comprovante il rispetto degli obblighi di pubblicità;
- di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

Dare atto che l'importo di € 143.472,00 assegnato a questa Arnas con D.D.G. nr. 1361 del 03/08/2015 registrato presso la Corte dei Conti il 9/09/2015 è stato interamente utilizzato stante la spesa finale ammontante a € 148.516,70 e che pertanto residuando una quota integrativa di € 5.044,7 si rende necessario un nuovo decreto di assegnazione delle somme ai fini della totale copertura finanziaria come segnalato con la precitata nota prot. n. 14134 del 09.11.15 e come confermato con nota di riscontro assessoriale prot. n. 90263 del 24.11.15, acquisita al prot. n. 15300 del 30.11.15 di questa Azienda, del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica ;

Richiedere all'Assessorato della Salute Dipartimento per la pianificazione strategica l'erogazione del saldo del finanziamento pari a complessivi € 148.516,70 (Iva compresa) a reintroito di quanto anticipato su Bilancio aziendale, anche alla luce di quanto rilevato in parte motiva con le precitate note prot. n. 14134 del 09.11.15 di questa Azienda e nota di riscontro prot. n. 90263 del 24.11.15 del Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, acquisita al prot. gen n. 15300 del 30.11.15.

Trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato regionale della Salute Dipartimento pianificazione strategica Servizio 3 Gestione degli investimenti.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione stante l'approssimarsi della scadenza dell'adempimento richiesto giusta nota prot. 28266 del 25/03/2016 Dipartimento della pianificazione strategica.

Allegati:

- note Ass.to prot. 28266 del 25/03/2016 e prot. 4543 del 09/03/2016 ;
- Quadro economico finale e relazione conclusiva
- Scheda dell'operazione tratta dal sistema Caronte
- Attestazione del Resp. UO di destinazione

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)