

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 1199 del 21 DIC, 2020

Oggetto: **Mantenimento della fornitura di noleggio prefabbricati da adibire a pre-triage di pronto soccorso con sintomi da COVID - 19 e locali annessi per fronteggiare l'emergenza**

Proposta N. 59 del 30/12/2020

U.O.C. Settore Tecnico

L'istruttore
Ing. Valentina Russo

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Vitale

Il Dirigente Responsabile del
Settore
Ing. Salvatore Vitale

Registrazione Contabile

Budget Anno 2020/2021

Conto 20005000030

Importo € 22.635,00

Aut. 106 sub 1

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. *Giovanni Luca Roccella*)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Premesso che con verbale di deliberazione n. 318 del 03/04/2020 è stata autorizzata la fornitura di noleggio prefabbricati da adibire a pre-triage di pronto soccorso con sintomi da COVID-19 e locali per fronteggiare l'emergenza, è nello specifico:

- N. 1 container adibito a pre-triage infettivologico, presso il P.O. Garibaldi Centro, numero di ambienti 3, comunicanti con porta di separazione e numero 3 accessi dall'esterno, dotati di finestre per il ricambio d'aria naturale, di sistema di climatizzazione e punto lavaggio mani per sanificazione, forma geometrica ad L e dimensioni 2,40 x 2,60 mt e 6,00 x 6,20 mt;
- N. 1 container adibito a pre-triage infettivologico, presso il P.O. Garibaldi Nesima, numero di ambienti 2, comunicanti con porta di separazione e numero 2 di accessi dall'esterno, dotato di finestre per il ricambio d'aria naturale, di sistema di climatizzazione e punto lavaggio mani per sanificazione, dimensioni del container termicamente coibentato: 2,40 x 6,00 mt;
- N. 1 container adibito a locale di decontaminazione, monoblocco di dimensioni 6,00 x 2,46 h.l. 2,70 mt, presso il P.O. Garibaldi Centro U.O.C. di Pronto Soccorso;
- N. 1 container adibito a locale di decontaminazione, monoblocco di dimensioni 6,00 x 2,46 h.l. 2,70 mt, presso il P.O. Garibaldi Centro U.O.C. di Anestesia e Rianimazione;
- N. 1 container adibito a locale raccolta rifiuti speciali, monoblocco di dimensioni 6,00 x 2,46 h.l. 2,70 mt, presso il P.O. Garibaldi Centro U.O.C. di Neurologia (edificio Signorelli);

Premesso che, questo settore già in data 25/02/2020 contattava diversi possibili fornitori, al fine di reperire in tempi rapidi quanto in oggetto.

Preso atto che, in data 27/02/2020 la ditta Tomasino Metalzinco prefabbricati S.r.l. con sede in Cammarata (AG), faceva pervenire preventivo d'offerta nolo prefabbricati Prot. PR/074/20 REV 2 del 25/02/2020 – PG079.20 REV 1 e acquisita dallo stesso settore al n. di Prot. 542/T del 27/02/2020, contenente caratteristiche tecniche descrittive ed allegati grafici di cui nel dettaglio:

- *Noleggio minimo 3 mesi (prolungabile in caso di necessità fino al periodo richiesto) di Monoblocco coibentato da mt. 6,10 x 2,45 + monoblocco mt 3,10 x 2,45 h.l. 2,70 mt e h.l 3,00 mt*
 - ✓ *prezzo netto del nolo mensile €. 450,00 oltre iva*
 - ✓ *costi di trasporto consegna, trasporto ritiro, montaggio, smontaggio, allestimento impiantistico e di arredi più pulizia finale €. 3.950,00 oltre iva*
- *Noleggio minimo 3 mesi (prolungabile in caso di necessità fino al periodo richiesto) di Monoblocco coibentato da mt. 6,10 x 2,45 h.l. 2,70 mt e h.l 3,00 mt*
 - ✓ *prezzo netto del nolo mensile €. 250,00 oltre iva*
 - ✓ *costi di trasporto consegna, trasporto ritiro, montaggio, smontaggio, allestimento impiantistico e di arredi più pulizia finale €. 6.100,00 oltre iva*

ed in data 12/03/2020 la ditta TECNIFOR S.p.A. con sede in Sangemini (TR), faceva pervenire preventivo d'offerta nolo Prot. TE/1043/2020/FL/dp del 12/03/2020 contenente caratteristiche tecniche descrittive e scheda grafica di cui nel dettaglio:

- *Noleggio minimo 4 mesi (prolungabile in caso di necessità fino al periodo richiesto) di Monoblocco prefabbricato da mt 6,00 x 2,46 h.l 2,70 mt*



- ✓ prezzo netto del nolo mensile € 300,00 oltre iva
- ✓ costi trasporto di consegna e di ritiro € 400,00 oltre iva

e che in data 16/03/2020 questo settore a mezzo comunicazione pec, richiedeva alla medesima ditta stesso container di cui nel dettaglio:

- *Noleggio minimo 4 mesi (prolungabile in caso di necessità fino al periodo richiesto) di Monoblocco prefabbricato da mt 6,00 x 2,46 h.l 2,70 mt*

- ✓ prezzo netto del nolo mensile € 300,00 oltre iva
- ✓ costi trasporto di consegna e di ritiro € 400,00 oltre iva

che a seguito di attivazione posti degenza COVID-19 presso l'edificio denominato Signorelli con nota della direzione medica di presidio registrata al Prot. n. 674 del 01/04/2020 si provvedeva ad inviare ordinativo alla ditta TECNIFOR S.p.A. a mezzo comunicazione pec, nel dettaglio:

- *Noleggio minimo 4 mesi (prolungabile in caso di necessità fino al periodo richiesto) di Monoblocco prefabbricato da mt 6,00 x 2,46 h.l 2,70 mt*

- ✓ prezzo netto del nolo mensile € 350,00 oltre iva
- ✓ costi trasporto di consegna e di ritiro € 700,00 oltre iva

Acquisita ulteriore richiesta da parte della Direzione Sanitaria Aziendale Prot.3091/DS del 29/10/2020 di un ulteriore nuovo container monoblocco analogo ai già presenti, dotato di climatizzatore, da allocare in adiacenza alla zona di decontaminazione del nuovo reparto di degenza COVID-19 presso il piano 0 dell'edificio monumentale. Inviata richiesta alla ditta TECNIFOR S.p.A. e pervenuta offerta Prot. TE/4977/2020 del 03/11/2020 riportante:

- *Noleggio minimo 3 mesi (prolungabile in caso di necessità fino al periodo richiesto) di Monoblocco prefabbricato da mt 4,92 x 2,46 hl 2,70 mt*

- ✓ prezzo netto del nolo mensile € 305,00 oltre iva
- costi trasporto di consegna e di ritiro € 700,00 oltre iva

Considerato il decreto – legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19 deliberata il 31 gennaio 2020;

Visto il protrarsi e l'andamento globale della pandemia, prevedendone l'utilizzo fino al 30/06/2021 nelle more dell'adozione delle procedure previste dalla disposizione n. 1 del 15 ottobre 2020 del Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020;

Considerato che il valore complessivo stimato dei due contratti risulta inferiore a € 40.000,00 e pertanto, si può procedere all'acquisizione del servizio tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 a del Decreto legge n. 50/2019;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.



Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. di prendere atto** che l'affidamento è costituito dalla fornitura di noleggio prefabbricati da adibire a pre-triage da COVID -19 per i PP.SS dell'ARNAS Garibaldi di Catania, alla ditta Tomasino Metalzinco s.r.l. e alla ditta Tecnifor S.p.A. come da rispettive offerte.
- 2. di autorizzare** la spesa complessiva di €. 22.635,00 (Iva esclusa) da addebitare sul Conto Economico 20005000030 del Bilancio 2020.
- 3. di nominare** ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici, "Responsabile unico del procedimento" il Dirigente Ingegnere Salvatore Vitale;
- 4. di munire**, il presente atto della clausola dell'immediata esecuzione, stante le attività già in corso".

* * *

Allegati: (L. 148/2011, D.P.R. 137/2012, D.lgs. n. 50/2019)

1. Prot. n. 638/DS del 27.02.20 del Direttore Sanitario Aziendale
2. Preventivo Prot. PR/074/20 REV 2 del 25/02/2020 – PG079.20 REV 1 acquisito al Prot. 542/T del 27/02/2020
3. Preventivo Prot. TE/1043/2020/FL./dp del 12/03/2020 acquisito al Prot. 600/T del 12/03/2020
4. Circolare n. 784 della Direzione Sanitaria Aziendale del 14/03/2020
5. Pec settore tecnico del 16/03/2020
6. Richiesta container Prot. 674 del 01/04/2020
7. Pec settore tecnico del 01/04/2020
8. Preventivo Prot. TE/4977/2020 del 03/11/2020

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

1. **PRENDERE ATTO** che l'affidamento è costituito dalla fornitura di noleggi prefabbricati da adibire a pre-triage da COVID -19 per i PP. SS dell'ARNAS Garibaldi di Catania, alla ditta Tomasino Metalzinco s.r.l. e alla ditta Tecnifor S.p.A.
2. **DI AUTORIZZARE** la spesa di €. 22.635,000 (Iva esclusa) è da addebitare sul Conto Economico 20005000030 del Bilancio 2020/2021.
3. **NOMINARE**, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici, "Responsabile unico del procedimento" il Dirigente Ingegnere Salvatore Vitale.
4. **MUNIRE** il presente atto della clausola di immediata esecuzione.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammarco)

IL Direttore Generale
(Dott. Fabrizio De Nicola)

Il Segretario

Dott. ssa Maria Antonietta Di Calzi

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno	
..... e ritirata il giorno	
L'addetto alla pubblicazione	
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal..... al	
..... - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.	
Catania.....	Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il	Prot. n.
---	---------------

Notificata al Collegio Sindacale il	Prot. n.
---	---------------

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. del.....
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
