

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 458 **del** 07 MAG. 2026

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, da espletarsi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023, per l'appalto dei "lavori necessari per l'installazione di una TAC presso la U.O. Radiologia del P.O. Garibaldi Nesima".
RDO n. 5517121 sul portale www.acquistinrete.pa.
Preso atto ed approvazione ulteriori lavori eseguiti.

Proposta n. 016 / T del 05.05.2026

U.O.C. Settore Tecnico

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore
Ing. Salvatore Vitale

Registrazione Contabile

Budget Anno	2025	Conto	20002000040	Importo	€ 182.630,04	Aut.	164
Budget Anno		Conto		Importo		Aut.	
Budget Anno		Conto		Importo		Aut.	

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Antonella Cinardo** ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore della U.O.C. Settore Tecnico

Premesso:

1. **che**, giusta Deliberazione n. 813 del 05.08.2025, si è:

- **autorizzato** l'indizione di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di cinque Operatori Economici, per l'appalto dei "lavori necessari per l'installazione di una TAC presso la U.O. Radiologia del P.O. Garibaldi Nesima";
- **approvato** il seguente quadro economico del progetto:

Lavori		
Lavori a base d'asta	€ 417.400,67	
Oltre per costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.283,02	
Oltre per costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 129.763,25	
Importo totale dei lavori		€ 563.446,94
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva sui lavori	€ 123.958,33	
Incentivo per funzioni tecniche	€ 11.268,94	
Oneri conferimento e caratterizzazione rifiuti (Iva inclusa)	€ 17.500,00	
Spese per indagini e prove di laboratorio (Iva inclusa)	€ 6.500,00	
Importo totale somme a disposizione		€ 159.227,27
Importo totale progetto		€ 722.674,21

- **dato mandato** al Direttore della UOC Settore Tecnico, n.q. di Responsabile Unico del Progetto e "punto ordinante" sulla piattaforma www.acquistinrete.pa di perfezionare la procedura in parola tramite il Portale MEPA (RDO n. 5517121).

2. **che**, giusta deliberazione n. 842 del 12.08.2025, si è:

- **disposto** l'affidamento della RDO n. 5517121 all'Operatore Economico Impresa Sorbello Alfio, con sede in 95010 Milo (CT) via Caselle Piano Grande 24/A, P. Iva n. 00495390874, per un importo di € 532.247,49, oltre Iva, di cui € 5.000,00, per oneri per la sicurezza interni aziendali (non soggetti a ribasso), ai sensi dell'art. 108, c. 9, del D. Lgs. n. 36/2023, e € 129.763,25 (non soggetti a ribasso), per costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, c. 9, del D. Lgs. n. 36/2023;
- **preso atto** del quadro economico post aggiudicazione:

Lavori		
Importo complessivo		€ 532.274,49
di cui per costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.283,02	
di cui per costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 129.763,25	
di cui per oneri per la sicurezza interni aziendali	€ 5.000,00	



Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva sui lavori	€ 117.094,45	
Incentivo per funzioni tecniche	€ 11.268,94	
Oneri conferimento e caratterizzazione rifiuti (Iva inclusa)	€ 17.500,00	
Spese per indagini e prove di laboratorio (Iva inclusa)	€ 6.500,00	
Importo ribasso ed economie	€ 38.063,33	
Importo totale somme a disposizione		€ 190.426,72
Importo totale progetto		€ 722.674,21

Preso atto:

- **che**, giusta verbale, registrato al prot. n. 1627/T del 16.09.25, sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile unico del progetto, è stato disposto l'avvio dei lavori, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14, del D.Lgs. 36/2023;
- **che**, giusta documento sottoscritto in data 31.10.25 e 03.11.25, dal Direttore della UOC Settore Tecnico, n.q. di soggetto delegato ex deliberazione n. 224 del 09.08.25, e dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore, è stato stipulato il contratto di appalto;
- **che**, ancorché non già previsto con la Deliberazione n. 813 del 05.08.2025, l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato assunto e regolarmente eseguito dal Collaboratore Tecnico arch. G. Caramanna.

Rilevato che, nel corso dei lavori, si sono ravvisate le seguenti circostanze:

1. la necessità di eseguire talune lavorazioni, ulteriori rispetto al progetto originario, derivanti da sopravvenute necessità di adeguamento e potenziamento dell'impianto elettrico e di climatizzazione a servizio degli ambienti interessati;
2. la determinazione di eseguire alcune opere, di manutenzione e riqualificazione degli ambienti interessati e delle aree di accesso al presidio, rese opportune, ovvero necessarie, in ragione di una visita istituzionale programmata per la prima metà del mese di gennaio 2026.

Ritenuto che l'importo delle ulteriori opere, per come stimato, poteva rientrare nelle previsioni di cui all'art. 120, c. 1, lett. "a" e "b", del D.Lgs. 36/2023 (modifica del contratto), ovvero nelle previsioni di cui all'art. 50, c. 1, lett. "a", del D.Lgs. 36/2023 (affidamento diretto).

Preso atto che le lavorazioni, giusta disposizione del RUP, sono proseguite senza soluzione di continuità, nelle more della complessiva regolarizzazione delle attività correlate.

Rilevato:

- **che**, giusta determina del Direttore della UOC Settore Tecnico n. 002/TEC del 08.01.26, è stata disposta la liquidazione ed il pagamento del I SAL, per un importo dei lavori di € 211.810,93, oltre Iva al 22%;
- **che**, giusta determina del Direttore della UOC Settore Tecnico n. 017/TEC del 17.03.26, è stata disposta la liquidazione ed il pagamento del II SAL, per un importo dei lavori di € 320.420,54, oltre Iva al 22%.

Visto il quadro economico della "perizia di variante", per come redatta dal Direttore della UOC Settore Tecnico:

Importo dei lavori	€ 728.749,88
di cui per costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 83.391,04



di cui per costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 19.171,50	
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 626.187,34	
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 579.381,71	
Importo complessivo dei lavori da realizzare	€ 681.944,25	
Importo dei SAL già emessi e pagati	€ 532.231,58	
Fabbisogno economico per definizione appalto	€ 149.712,67	
di cui: per opere a completamento dell'installazione TAC		€ 33.108,11
per opere di manutenzione percorsi P.O. Nesima		€ 116.604,56
Di cui: Importo residuo sul contratto	€ 15,91	
Ribasso/econome disponibili da autorizzare ex Del. n. 813/2025	€ 38.063,33	
Ulteriore importo da impegnare, Iva esclusa	€ 111.633,43	

Rilevato che la “lettera di invito” per la procedura di che trattasi, registrata al prot. n. 1430/T del 06.08.25, prevede, alla voce “modifica del contratto in corso di esecuzione”, che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare l’esecuzione di ulteriori lavori fino alla concorrenza delle econome disponibili, oltre Iva.

Ritenuto, pertanto, necessario, avvalersi della facoltà di cui sopra e, pertanto, autorizzare l’estensione del contratto per un importo complessivo di € 38.063,33, Iva esclusa.

Accertato che:

- l’importo stimato della integrazione è inferiore alle soglie di rilevanza Europea, di cui al citato art. 14;
- l’appalto in parola non riveste interesse transfrontaliero certo, ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del nuovo Codice, avuto riguardo sia al modico valore dell’intervento che al luogo di esecuzione dell’appalto.

Preso atto che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del dlgs n. 36/2023 e, dunque, per come definito dall’art. 3, comma 1, lett. d) dell’allegato I.1 ad un “*affidamento del contratto senza una procedura di gara*”, ove “*la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante ... nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”.

Constatato che la ditta in parola è presente sul portale www.acquistinrete.pa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - ed è in possesso dei requisiti specifici necessari per la realizzazione delle opere oggetto di affidamento.

Verificata a cura del Responsabile della UOC Settore Tecnico, anche in considerazione del fatto che trattasi di opere da regolarizzare in sanatoria, l’adeguatezza del CCNL applicato, nonché la congruità del costo della manodopera indicata.

Preso atto che l’importo del presente affidamento, essendo inferiore ad € 150.000,00 non comporta l’obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ritenuto , pertanto di potere:

1. **affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023, i lavori sopra descritti, per un importo complessivo, al netto del ribasso concordato, di € 181.780,00, Iva inclusa, all'Operatore Economico Impresa Sorbello Alfio, con sede in 95010 Milo (CT) via Caselle Piano Grande 24/A, P. Iva n. 00495390874, per un importo di € 111.633,43, oltre Iva, di cui € 30.571,69, per costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, c. 9, del D. Lgs. n. 36/2023;
2. **stabilire** le opere verranno liquidate a misura, come da computo metrico estimativo redatto dal Direttore dei lavori, applicando come prezzi unitari, le voci di cui all'Elenco Prezzi della "perizia di variante" sopra citata.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.


Rpropone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. **Prendere atto** degli elaborati costituenti la "perizia di variante", per come redatta a cura del Settore Tecnico di questa Azienda Ospedaliera.
2. **Autorizzare**, ai sensi della voce "modifica del contratto in corso di esecuzione" della "lettera di invito" di cui al prot. n. 1430/T del 06.08.25, l'estensione del contratto per un importo di € 111.561,31, al netto del ribasso e comprensivo oneri di sicurezza, e quindi per un importo complessivo di € 38.063,33, Iva esclusa.
3. **Affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023, i lavori sopra descritti, per un importo complessivo, al netto del ribasso concordato, di € 111.633,43, oltre Iva, di cui € 30.571,69, per costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, c. 9, del D. Lgs. n. 36/2023, all'Operatore Economico Impresa Sorbello Alfio, con sede in 95010 Milo (CT) via Caselle Piano Grande 24/A, P. Iva n. 00495390874.
4. **Dare mandato** al Responsabile unico del procedimento di regolarizzare i consequenziali atti, necessari per la definizione dell'appalto in corso.
5. **Stabilire** che la copertura finanziaria per la regolarizzazione dell'affidamento in oggetto, sarà assicurata da fondi del bilancio 2025, da imputare sul conto 20002000040, aut. 164, già 108, per un importo di € 182.630,04 (Iva inclusa).
6. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

* * *

Il Direttore della U.O.C. Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale



Il Direttore Generale

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

- 1. PRENDERE ATTO** degli elaborati costituenti la “perizia di variante”, per come redatta a cura del Settore Tecnico di questa Azienda Ospedaliera.
- 2. AUTORIZZARE**, ai sensi della voce “modifica del contratto in corso di esecuzione” della “lettera di invito” di cui al prot. n. 1430/T del 06.08.25, l’estensione del contratto per un importo di € 111.561,31, al netto del ribasso e comprensivo oneri di sicurezza, e quindi per un importo complessivo di € 38.063,33, Iva esclusa.
- 3. AFFIDARE**, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023, i lavori sopra descritti, per un importo complessivo, al netto del ribasso concordato, di € 111.633,43, oltre Iva, di cui € 30.571,69, per costi della manodopera, ai sensi dell’art. 108, c. 9, del D. Lgs. n. 36/2023, all’Operatore Economico Impresa Sorbello Alfio, con sede in 95010 Milo (CT) via Caselle Piano Grande 24/A, P. Iva n. 00495390874.
- 4. DARE MANDATO** al Responsabile unico del procedimento di regolarizzare i consequenziali atti, necessari per la definizione dell’appalto in corso.
- 5. STABILIRE** che la copertura finanziaria per l’espletamento dell’affidamento in oggetto - per un importo di € 182.630,04 (Iva inclusa) - sarà assicurata da fondi del bilancio 2025, da imputare sul conto 20002000040, aut. 164, già 108.
- 6. DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Carmelo Ferrara)

Il Direttore Sanitario
(dott. Mauro Sapienza)

IL Direttore Generale
(dott. Giuseppe Giammanco)

Il Segretario
Dot.ssa Antonella Cinardo

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

..... e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione

.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal..... al

..... - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. del.....
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
