REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione

"GARIBALDI"

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 44

Oggetto: **Opere necessarie per la realizzazione del "Centro Procreazione Medicalmente Assistita".**
CUP D6H15000000005 - CIG 6082288ED3
- **Presa d'atto perizia di variante e suppletiva.**
- **Approvazione schema atto di sottomissione.**
- **Rimodulazione quadro economico di progetto.**

Settore Tecnico

Bilancio
Aggregato di spesa:
Sub aggregato di spesa:
Autorizzazione n. _____ **- Sub** _____
Conto Ec.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro _____

Il Responsabile del Settore _____

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Catania _____

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

_____

Lista di liquidazione n.

_____

_____

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott. Gianluca Roccella)

_____

Settore Tecnico

Il Responsabile dell'istruttoria
Coll. Amm. Esp. - Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Il Responsabile del procedimento

_____

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

_____

Seduta del giorno 22 GEN. 2016

Nei locali della sede legale dell'Azienda piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 205/Serv.1/S.G. del 24.06.2014, giusta art. 33, c. 2, L.R. n. 5 del 14.04.2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

_____

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

_____

Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.
Sig. Salvatore Ledda

_____

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso:

- **che** con deliberazione n. 2 del 12.01.2015 è stato approvato il progetto relativo alle "*Opere necessarie per la realizzazione del "Centro Procreazione Medicalmente Assistita" presso il P.O. Garibaldi Nesima*", di importo complessivo pari a euro 231.462,00, ripartiti nel relativo quadro economico come segue:

Lavori a base d'asta	€	129.759,00		
Oneri per costo del lavoro	€	40.330,50		
Oneri per la sicurezza	€	5.260,50		
Importo complessivo lavori	**€**	**175.350,00**	**€**	**175.350,00**
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
IVA sui lavori	€	38.577,00		
Competenze tecniche compresi oneri fiscali e previdenziali	€	17.535,00		
	€	**56.112,00**	**€**	**56.112,00**
Importo complessivo del progetto			**€**	**231.462,00**

- **che** con deliberazione n. 142 del 10.03.15 è stato approvato l'affidamento dei lavori all'Impresa Guida Agostino, con sede in Partinico (PA);

- **che** a seguito di talune irregolarità riscontrate nella fase di verifica del possesso dei requisiti del Soggetto ausiliario del quale l'aggiuidicatario si era avvalso ai fini della partecipazione alla selezione in oggetto, questa Azienda, non essendo nelle condizioni di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, previo annullamento dell'aggiudicazione definitiva, con deliberazione n. 558 del 10.09.2015 ha interpellato il Soggetto 2° classificato, Impresa RE.CO.GE. Srl, con sede in C.da Tre Fontane Z.I. Bretella A, Paternò;

- **che** in data 17.09.2015 è stata effettuata la consegna dei lavori in via di urgenza;

- **che** in data 18.09.2015 è stato stipulato il contratto di appalto.

Preso atto :

- **che** durante l'esecuzione dei lavori si sono manifestate delle esigenze che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva;
- **che**, pertanto, la direzione lavori ha predisposto apposita perizia di variante e suppletiva, approvata dal R.U.P ai sensi degli artt. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e 161 del D.P.R. n. 207/2010;
- **che** l'Impresa esecutrice ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva in oggetto, senza eccezioni e/o riserve alcune;
- **che** all'art. 4 dello schema di atto di sottomissione è previsto, ai fini dell'esecuzione delle opere previste in perizia, un maggior termine contrattuale pari a giorni 65 (sessantacinque).

Visti :

- l'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006.
- l'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010.
- il parere del R.U.P. sulla perizia di variante e suppletiva.

- Lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice, il quale si è dichiarato disposto ad eseguire i lavori inseriti in perizia agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale.

Preso atto :

- **che** il maggior importo contrattuale derivante dalla presente perizia è pari ad euro 25.496,54, mentre lo scostamento complessivo del quadro economico di progetto è pari a euro 32.605,78, e che dette variazioni trovano copertura all'interno dello stanziamento iniziale, come evidenziato nel seguente quadro di raffronto:

A) LAVORI	PROGETTO €	PERIZIA €	SCOSTAMENTI €
- Lavori al netto del ribasso	122.303,93	146.481,10	
- Oneri di sicurezza	5.260,50	6.580,00	
	127.564,56	**153.061,10**	**25.496,54**
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
- IVA sui lavori	28.064,20	33.673,44	5.609,24
- Competenze tecniche	17.535,00	17.535,00	0,00
- Oneri discarica	0,00	1.500,00	1.500,00
- Economie di gara	40.471,31	7.865,53	-32.605,78
- Corrispettivi affidamento precedente (IVA compresa)	17.826,92	17.826,92	
	103.897,57	**78.400,90**	
TOTALE	**231.462,00**	**231.462,00**	

Su proposta del Responsabile del Settore Tecnico, il quale, con la firma del presente atto ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale.

Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ed Amministrativo

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

1) **PRENDERE ATTO** della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori ed approvata dal R.U.P., nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto "*Opere necessarie per la realizzazione del "Centro Procreazione Medicalmente Assistita" presso il P.O. Garibaldi Nesima*".

2) **APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione, redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza eccezione e/o riserve.

3) **DARE ATTO** che, in seguito all'appendice al contratto originario di cui al punto 2, il nuovo importo contrattuale è pari a € 153.061,10 oltre IVA.

4) **ASSEGNARE**, in virtù dell'appendice di cui al punto 2, un maggior termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori pari a giorni 65 (sessantacinque) naturali e consecutivi.

5) **APPROVARE** la rimodulazione del quadro economico del progetto avente ad oggetto "*Opere necessarie per la realizzazione del "Centro Procreazione Medicalmente Assistita" presso il P.O. Garibaldi Nesima*", come di seguito riportato:

A) LAVORI		
- Lavori al netto del ribasso d'asta	€	146.481,10
- Oneri di sicurezza	€	6.580,00
	€	**153.061,10**
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA sui lavori	€	33.673,44
- Competenze tecniche	€	17.535,00
- Oneri discarica	€	1.500,00
- Economie di gara	€	7.865,53
- Corrispettivi affidamento precedente (IVA compresa)	€	17.826,92
	€	**78.400,90**
TOTALE	**€**	**231.462,00**

6) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, onde consentire la prosecuzione dei lavori senza interruzioni.

* * *

Allegati:

1. Deliberazione n. 2 del 12.01.15
2. Deliberazione n. 142 del 10.03.15
3. Deliberazione n. 558 del 10.09.2015
4. Parere tecnico Perizia
5. Schema Atto di sottomissione

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Segretario
Sig. Salvatore Ledda